



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli

KR
AP

Samorządowy Zakład Budżetowy
w Siedlisku

Wpłynęło 02. 03. 2026

L. dz. 237/2026 zał.

Podpis Budian

HK.9022.8.45.2026
Nowa Sól, dnia 26 lutego 2026 r.

Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Cmentarna 3
67-112 Siedlisko

Dotyczy: Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr: 006/2026-4 próbki wody pobranej w dniu 19 stycznia 2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z sieci wodociągu publicznego w Dębianie (punkt poboru: Dębianka nr 5 – budynek mieszkalny, woda z sieci),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Analiza w/w sprawozdania z badań próbki wody pobranej z sieci wodociągu publicznego w Dębianie wykazała, że woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli
Maria Małgorzata Szablowska

/Dokument podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A-a /AR/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowej Soli
ul. Wojska Polskiego 11
67-100 Nowa Sól
Tel. (068) 387-24-61
www.gov.pl/web/psse-nowa-sol
adres email: psse.nowasol@sanepid.gov.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-30465-52490-WFRVF-21



AB 1254

ekosystemy-jt

Samorządowy Zakład Budżetowy w Dębiance

22.01.2026

89.12026

zł.

Opis Budow

EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Kożuchowska 10 e, 65-364 Zielona Góra
 e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

ZLECENIODAWCA :	Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Cmentarna 3, 67-112 Siedlisko		
Miejsce pobrania próbek:	Wodociąg publiczny Dębianka, Dębianka, budynek mieszkalny nr 5, analiza wody		
Obiekt badań:	woda (woda z sieci)		
Data pobierania próbek:	19.01.2026	Nr protokołu pobierania:	44/2026
Data przyjęcia próbek do badań:	19.01.2026	Data zakończenia badań:	22.01.2026
Stan próbki:	bez zastrzeżeń	Ilość stron sprawozdania:	1
Numer sprawozdania:	006/2026-4	Kolejny numer strony:	1
Data wydania sprawozdania z badań:	22.01.2026	Ilość załączników:	1

	Wskaźniki	Jednostki	Metody badawcze	Próbka nr 78/2026
*S	pH (stężenie jonów wodoru)	-	PN EN ISO 10523:2012	6,9 (temperatura pomiaru 14,5°C)
*S	Przewodność el.wł. w 25°C	μS/cm	PN-EN 27888:1999	526 (temperatura pomiaru 13,8°C)
S	Barwa	mg /l Pt	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D	20
*S	Mętność	NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	1,7
S	Liczba progowa zapachu (TON) ¹	-	PB – 11 Wydanie II z dnia 05.01.2015 Aneks nr 1 z dnia 12.04.2021	1
S	Liczba progowa smaku (TFN) ¹	-	PB – 11 Wydanie II z dnia 05.01.2015 Aneks nr 1 z dnia 12.04.2021	1
☐ *	Liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h w 1 ml	jtk/1 ml	PN-EN ISO 6222:2004 Zał. nr 1	nie wykryto
☐ *	Liczba bakterii z grupy coli w 100 ml	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 Zał. nr 1	0
☐ *	Liczba Escherichia coli w 100 ml	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 Zał. nr 1	0
☐ *	Liczba enterokoków kałowych w 100 ml	jtk/100 ml	PN-EN ISO 7899-2:2004 Zał. nr 1	0
*	Próbkę wody pobrano zgodnie z PN-ISO 5667-5:2017-10 oraz PN EN-ISO 19458:2007			

Próbkę pobrała Monika Zaborna pracownik Laboratorium Ekosystemy JT Zielona Góra.

Pomiaru przewodnictwa elektrycznego właściwego dokonano z użyciem konduktometru posiadającego kompensację wpływu temperatury.

¹Liczba progowa zapachu, smaku - akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.

Znak „<” oznacza, że rezultat znajduje się poniżej podanej wartości, która stanowi granicę oznaczalności zastosowanej metody badawczej.

* badanie/pobieranie próbek akredytowane, zawarte w „Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1254” wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

S - badania zostały wykonane metodami zatwierdzonymi przez PPIS Zielona Góra (decyzja nr M/406/HK-174/2025 z dnia 12.05.2025)

☐ * badanie akredytowane u podwykonawcy J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., nr akredytacji podwykonawcy AB 079 (badania zostały wykonane metodami zatwierdzonymi przez PPIS w Poznaniu decyzja nr (decyzja nr HK-JW.9022.22.2025 z dnia 13.06.2025 r.) - zgodnie z załącznikiem nr 1.

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań
 Specjalista – Laboratorium
 mgr Klaudia Andrzejewska

Podpisany elektronicznie przez
 Klaudia Katarzyna Andrzejewska
 22.01.2026
 12:47:10 +01'00'

Koniec sprawozdania

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.
 Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy – JT sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

MZGK sp. z o.o. w Nowej Soli Laboratorium zakładowe na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Polnej w Nowej Soli	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY		Formularz F29A do procedury P3-02 Postępowanie z próbką
	Wersja 12_2025	Data wydania 02.01.2025	Strona 1 z 2

ORYGINAŁ / KOPIA

Samorządowy Zakład Budżetowy
w Siedlisku

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Wpłynęło

Nr 45/26

L. dz. 101/2026 zał.

Podpis

**ZLECENIODAWCA I ADRES KLIENTA: Gmina Siedlisko – Samorządowy Zakład Budżetowy,
Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko**

ADRES/MIEJSCE POBRANIA PRÓBKİ: Dębianka 5

DATA POBRANIA PRÓBKİ: 27.01.2026

DATA PRZYJĘCIA PRÓBKİ PRZEZ LABORATORIUM: 27.01.2026

DATA ZAKOŃCZENIA BADAŃ: 27.01.2026

DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z BADAŃ: 27.01.2026

PRÓBKĘ POBRAŁ / DOSTARCZYŁ: Piotr Gdula

Rodzaj próbki – przedmiot badania	Woda pitna
Stan próbki – ocena próbki	Bez zastrzeżeń
Miejsce pobrania próbki	Dębianka 5
Wygląd próbki	klarowna
Numer protokołu pobrania próbki	-
Stan pogody	bezdeszczowa
Rodzaj pobrania	chwilowe
Uwagi istotne dla próbki	-
Odstępstwo (data wystąpienia, opis odstępstwa)	-
Metoda pobierania próbek	-
Program kontroli pobierania próbek (monitorowanie ważności wyników)	-

W przypadku dostarczenia próbki do badań przez Klienta, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport, metodę pobrania i czystość pojemników.

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania Sprawozdania z badań.

Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniające wykonywanie danej metody.

MZGK sp. z o.o. w Nowej Soli Laboratorium zakładowe na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Polnej w Nowej Soli	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY		Formularz F29A do procedury P3-02 Postępowanie z próbką
	Wersja 12_2025	Data wydania 02.01.2025	Strona 2 z 2

ORYGINAL / KOPIA

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Nr 45/26

Wyniki badań fizykochemicznych

Wykonane oznaczenie	Metoda badawcza	Jednostka miary	Nr kodowy próbki 45/26	Wartości Dopuszczalne ⁵
			Wynik badań ± niepewność wyniku ¹	
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09*	NTU	0,82 ± 0,11	1

LEGENDA:

Informacje na sprawozdaniu z badań podane przez Klienta dodatkowo pogrubione.

¹ Niepewność rozszerzona pomiaru dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ i poziomu ufności ok. 95%.

Informacja dot. niepewności pomiaru jest podawana na życzenie Klienta, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub ich zastosowania.

*Zatwierdzony system jakości przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli na badanie wody pitnej do spożycia decyzja znak: 33-ONS-HK-9/DI/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r., obowiązuje do dnia 30 czerwca 2026 r.

⁵według rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 11 grudnia 2017 r., poz. 2294).

Autoryzował:

LABORANT

Martyna Burdajewicz

Zatwierdził:

KIEROWNIK LABORATORIUM


Patrycja Giernacka

Koniec sprawozdania

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Bez pisemnej zgody Laboratorium MZGK sp. z o.o. w Nowej Soli sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.